AMPLIAÇÕES PLANEJADAS

Data de atualização: 07/07/2022

Revisão: 2

Item	Nome do Projeto	Objetivo do Projeto	Descrição do Projeto	Local da Ampliação	Aumento de Capacidade Gerado	Processo de Construção Iniciado?	Previsão de Conclusão da Construção	Previsão de Início de Operação
1	Interconexão Cabiunas	Construção de uma interconexão bidirecional entre as malhas da NTS e da TAG para viabilizar o transporte de gas entre essas duas transportadoras.	Interligação aérea entre os gasodutos GASDUC III e GASCAV nas instalações do APCAB em Cabiúnas. O projeto prevê: sistema de medição ultrassônica; controle de pressão/vazão; válvulas de segurança em ambas as extremidades; cromatografia C6+ online; e esperas para uma futura estação de compressão.	Gasoduto Gasduc III	+ 20 mill. m^3/d bidirectional	Sim	30/01/2023	28/02/2023